

都市再生整備計画事業 事後評価シート

大府中部地区

平成27年3月

愛知県大府市

様式2－1 評価結果のまとめ

都道府県名	愛知県		市町村名	大府市		地区名	大府中部地区			面積	814		
交付期間	平成22年度～平成25年度		事後評価実施時期	平成26年度		交付対象事業費	3954.2百万円	国費率	0.484				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	事業名 道路:市道上原殿田線道路整備事業、公園:共和西2号、共和西3号公園整備事業、高次都市施設:地域交流センター おおぶ文化交流の杜整備事業、土地区画整理事業:大府共和西整備事業										
		提案事業	地域創造支援事業:福祉教育総合施設整備事業（仮称）ふれあい支援センター、バリアフリー整備事業 石ヶ瀬会館、事業活用調査:事業効果分析調査事業 大府中部地区										
		事業名					削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
	当初計画から削除した事業	基幹事業	共和西4号公園整備事業				地元調整困難による都市再生整備計画期間内(H22～H26:当初期間)での整備が困難であり、基幹事業から関連事業へ移行したため。		指標1に影響はあるが、数値を変更するほどの影響はない。				
		提案事業	事業効果分析調査				事業期間の見直しに伴い関連事業に移行したため。		影響なし				
	新たに追加した事業	基幹事業	地方都市リノベーション推進施設(教育文化施設)				おおぶ文化交流の杜事業の図書館施設を地方都市リノベーション事業に変更したため。		影響なし				
		提案事業	地域創造支援事業:おおぶ文化交流の杜整備事業				おおぶ文化交流の杜事業の内容具体化により、提案事業を追加したため。		指標2に影響はあるが、数値を変更するほどの影響はない。				
	交付期間の変更	当初	平成22年度～26年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	事業期間を1年前倒しすることによる数値指標への影響はあるが、指標を変更するほどの影響はない。							
		変更	平成22年度～25年度										
	2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)
指標1		居住者数	人	40,884	H21	42,000	H25	43,383	44,667	○	あり なし	土地区画整理事業をはじめとする都市基盤整備と宅地供給により、着実に人口増加が図られており、目標値を上回る効果が発現している。	—
指標2		文化、学習活動の支援満足度	%	23.7	H20	26.9	H25	26.1	30.3	○	あり なし	文化、学習活動の拠点施設である「おおぶ文化交流の杜」のほか、既存施設等の有効活用やまちづくり活動等の充実により、着実に満足度が上昇しており、目標値を上回る効果が発現している。	H27.10
指標3		相談できる人・機関の充実度	%	19.6	H20	22.3	H25	23.0	25.7	○	あり なし	「ふれあいサポートセンター スピカ」[計画時(仮称)ふれあい支援センター]の整備と既存施設等の活用及びまちづくり活動等の充実により、着実に満足度が上昇しており、目標値を上回る効果が発現している。	—
指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
4)定性的な効果発現状況	事業進捗にあわせて、地域主体のまちづくり活動等が積極的に実施される傾向が強くなっている。												
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	モニタリングを適正に実施し、計画のチェックと改善を適切に実施する。				都市再生整備計画に記載し、実施できた				●	モニタリング結果に基づいて、事業期間の見直し等を実施。目標の達成状況について継続的に確認。		
						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
						都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス	地域主体のまちづくり委員会等、住民参加によるまちづくり計画の策定・実施、施設建設に伴う、住民参加による施設整備計画策定及び運営方法の検討				都市再生整備計画に記載し、実施できた				●	整備済み施設等の効果的活用の実施		
						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった													
持続的なまちづくり体制の構築	住民参加による持続的なまちづくり活動				都市再生整備計画に記載し、実施できた					持続的な活動の維持			
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				●				
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								

様式2-2 地区の概要

