

社会資本総合整備計画書 (大府市)

中間評価

平成26年3月18日

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成26年 3月18日

計画の名称	1 大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	大府市
計画の目標			

本市は、第5次大府市総合計画の将来像である「みんな輝き幸せ感じる健康都市」を実現するために、「快適で便利な暮らしの基盤づくり」を都市の目指す方向性として掲げ、公園などの都市機能の充実や、自然環境の保全と調和を進め、快適で潤いのある生活空間を創出することとしています。市民の公園緑地などの緑に関するニーズは非常に高く、公園緑地に対する要望についても平成21年度には516件あり、年々増加している状況です。そのため、公園緑地の既存ストックの活用等により施設の充実を図り、市民の満足度を高めます。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画を策定した公園を0箇所（H22）から14箇所（H27）に増加 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により施設改築、更新を実施した公園数を0箇所（H22）から6箇所（H27）に増加 水や緑などの自然の多さに満足している市民の割合を45.0%（H22）から47.5%（H27）に増加 		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
公園施設の更新需要への効果的・効率的な対応を通じたストックの有効利用を図るため、公園施設長寿命化計画を策定した公園数 公園施設長寿命化計画策定事業により、公園施設長寿命化計画を策定した公園数	0公園	14公園	14公園							
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により施設改築、更新を実施した公園数 公園施設長寿命化計画等に基づき都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により施設改修、更新を実施した公園数	0公園	6公園	6公園							
水や緑などの自然の多さに満足している市民の割合 毎年実施している市民意識調査の「水と緑などの自然の多さ」に対する満足度で「満足」、「おおむね満足」と答えた市民の割合	45.0%	46.7%	47.5%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	104.5百万円	A	84百万円	B	0百万円	C	20.5百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.6%

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	大府市	直接	大府市	公園施設長寿命化計画策定事業（大府市）	長寿命化計画策定 N=14公園	大府市						2	
1-A-2	公園	一般	大府市	直接	大府市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（大府市）	公園施設の改築、更新 N=6公園	大府市						82	
合計													84		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計													0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	施設整備	一般	大府市	直接	大府市	緑道整備事業	緑道整備 L=2, 650m	大府市						21	
合計													21		

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	長寿命化計画により安全・安心対策を実施した公園を効果的に活用できるよう水と緑のネットワーク化を推進する。											

1. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>・公園施設について、公園施設長寿命化計画に基づき改築、更新等を実施することにより、安心で安全に利用できるようになった。</p> <p>・水や緑などの自然の多さに関する市民の満足度が高くなった。</p>			
II 定量指標の達成状況	指標① (公園施設長寿命化計画を策定した公園数)	中間目標値	14公園	目標値と実績値 に差が出た要因	
		中間実績値	14公園		
	指標② (公園施設改修、更新を実施した公園数)	中間目標値	6公園	目標値と実績値 に差が出た要因	
		中間実績値	6公園		
	指標③ (水と緑などの自然の多さに対する満足度)	中間目標値	46.7%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		中間実績値	50.4%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況					

2. 特記事項(今後の方針)

公園施設の安全安心対策などの交付対象事業により、市民満足度が高まっている。しかし、公園に関する市民ニーズは、年々高くなってきている。公園緑地に関する市民要望等が平成22年度に620件であったのに対し、平成24年度は945件となっており、2年間で約1.5倍増加している。施設の老朽化等に起因する要望も多く、安全安心に利用できるよう公園施設の更新が急務となっている。

引き続き、市民満足度を持続させるため、本計画で策定した公園施設長寿命化計画等に基づき、積極的に公園施設の更新を図ると共に、公園施設の安全安心対策を効果的に実施できるよう公園施設長寿命化計画を策定していない公園については、公園施設長寿命化計画を策定する必要がある。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	愛知県大府市

