

# 社会資本総合整備計画書 (大府市)

事後評価

平成28年4月28日

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年4月28日

計画の名称	1 大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	大府市
計画の目標			

本市は、第5次大府市総合計画の将来像である「みんな輝き幸せ感じる健康都市」を実現するために、「快適で便利な暮らしの基盤づくり」を都市の目指す方向性として掲げ、公園などの都市機能の充実や、自然環境の保全と調和を進め、快適で潤いのある生活空間を創出することとしています。市民の公園緑地などの緑に関するニーズは非常に高く、公園緑地に対する要望についても平成21年度には516件あり、年々増加している状況です。そのため、公園緑地の既存ストックの活用等により施設の充実を図り、市民の満足度を高めます。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画を策定した公園を0箇所（H22）から41箇所（H27）に増加</li> <li>公園施設長寿命化計画等に基づき、施設更新を実施した公園数を0箇所（H22）から12箇所（H27）に増加</li> <li>水や緑などの自然の多さに満足している市民の割合を45.0%（H22）から47.5%（H27）に増加</li> </ul>
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
公園施設の更新需要への効果的・効率的な対応を通じたストックの有効利用を図るため、公園施設長寿命化計画を策定した公園数 公園施設長寿命化計画策定事業により、公園施設長寿命化計画を策定した公園数	0公園	14公園	41公園							
施設更新を実施した公園数 公園施設長寿命化計画等に基づき施設改修、更新を実施した公園数	0公園	6公園	12公園							
水や緑などの自然の多さに満足している市民の割合 毎年実施している市民意識調査の「水と緑などの自然の多さ」に対する満足度で「満足」、「おおむね満足」と答えた市民の割合	45.0%	46.7%	47.5%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	179.5百万円	A	144百万円	B	0百万円	C	35.5百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.8%

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価の実施時期
市内部評価を基に学識経験者等の意見を求め、今後の方針等を検討	平成28年3月
	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	大府市	直接	大府市	公園施設長寿命化計画策定事業（大府市）	長寿命化計画策定 N=41公園	大府市						6	
1-A-2	公園	一般	大府市	直接	大府市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（大府市）	公園施設の改築、更新 N=6公園	大府市						78	
1-A-3	公園	一般	大府市	直接	大府市	公園施設長寿命化対策支援事業（大府市）	公園施設の改築、更新 N=6公園	大府市						60	
合計													144		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
											合計	0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	施設整備	一般	大府市	直接	大府市	緑道整備事業	緑道整備	大府市						32	
1-C-2	施設整備	一般	大府市	直接	大府市	遊具更新事業	公園施設の更新 N=1公園	大府市						4	
											合計	36			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	安全・安心対策を実施した公園を効果的に活用できるよう水と緑のネットワーク化を推進する。											
1-C-2	公園緑地の既存ストックの活用により、施設の充実を図り、市民の満足度を高める。											

2. 事業効果の発現、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現		<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画を策定し、それに基づき公園施設の改築や更新を実施することにより、安心で安全に利用できる公園づくりが推進できた。</li> <li>水や緑などの自然の多さに関する市民の満足度が高くなった。</li> </ul>										
II 定量的指標の達成状況	指標①(長寿命化計画策定公園数)	最終目標値	41公園	目標値と実績値に差が出た要因								
		最終実績値	41公園									
	指標②(施設更新実施公園数)	最終目標値	12公園	目標値と実績値に差が出た要因								
		最終実績値	12公園									
	指標③(市民満足度)	最終目標値	47.5%	目標値と実績値に差が出た要因	積極的に公園施設の更新を行うとともに、緑のネットワークづくりを推進したことにより、市民の満足度が高まったため。							
		最終実績値	53.7%									
III 定量指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)												

3. 特記事項(今後の方針等)

本地区は、第5次大府市総合計画の将来像である「みんな輝き幸せ感じる健康都市」を実現するために、「人間(ひと)も都市(まち)も健康で緑あふれるまちづくりの推進」を計画の目標として掲げ、公園緑地の既存ストックの活用により安全で安心して利用できる施設整備と緑のネットワークの強化を重点的に実施した。その結果、公園の安全性を高めることができ、水や緑に関する市民満足度も高くなっており予想以上の事業効果が発現している状況である。

しかし、公園施設の劣化は年々進んでおり、公園緑地に関する市民ニーズは高くなってきていることから、引き続き、公園緑地の既存ストックの活用により施設の充実と利活用の促進を図り、健康で緑あふれるまちづくりを進める必要がある。

また、水や緑などの自然の多さに関する満足度を高める効果が期待される緑のネットワークづくりを引き続き推進するため、緑道整備事業と歩行空間整備事業を実施する必要がある。

(参考図面) 市街地整備

