

社会資本総合整備計画書 (大府市)

事後評価

令和3年7月31日

社会資本総合整備計画 事後評価書


令和3年7月31日

計画の名称		大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進（防災・安全）													
計画の期間		平成28年度～令和2年度（5年間）					交付対象		愛知県大府市						
計画の目標		<p>本市は、第5次大府市総合計画の将来像である「みんな輝き幸せ感じる健康都市」を実現するために、「快適で便利な暮らしの基盤づくり」を都市の目指す方向性として掲げ、公園などの都市機能の充実や、自然環境の保全と調和を進め、快適で潤いのある生活空間の創出を図っています。前計画では、「大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進」を計画の目標として掲げ、公園緑地の既存ストックの活用により安全で安心して利用できる施設整備とそれを活用するための緑のネットワーク強化を重点的に実施し、公園の安全性を高めることができました。しかし、公園施設の劣化は年々進んでおり、安全・安心に関する市民ニーズも高くなってきていることから、引き続き健康で緑あふれるまちづくりを推進するため、公園緑地の既存ストックを計画的に活用し、安全・安心な施設の充実と利活用の促進を図ります。</p>													
計画の成果目標（定量的指標）		<ul style="list-style-type: none"> 公園施設のバリアフリー化を実施した公園の割合を79%（H27）から100%（R2）に増加 公園施設長寿命化計画等に基づき、施設改築を実施した公園の割合を38%（H27）から100%（R2）に増加 													
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考					
							当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)						
施設のバリアフリー化した公園割合 子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるため、トイレのバリアフリー化を実施した公園の割合							79%	100%	100%						
施設更新を実施した公園割合 公園施設長寿命化計画等に基づき施設改修、更新を実施した公園の割合							51%	77%	100%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	175百万円	A	175百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%					
事後評価															
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期															
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価の実施時期									
						令和3年7月									
市内部評価を基に学識経験者等の意見を求め、今後の方針等を検討						公表の方法									
						ホームページにて公表									
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
1-A-1	公園	一般	大府市	直接	大府市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（大府市）	公園施設のバリアフリー化 N=10公園	大府市							0
1-A-2	公園	一般	大府市	直接	大府市	公園施設長寿命化対策支援事業（大府市）	公園施設の改築、更新 N=27公園	大府市							175
合計														175	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
合計														0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
合計														0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				

2. 事業効果の発現、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発		<ul style="list-style-type: none"> ・トイレをバリアフリー化することにより、誰もが安全で安心して利用できる公園づくりが推進できた。 ・公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築や更新を実施することにより、安全で安心して利用できる公園づくりが推進できた。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（施設のバリアフリー化した公園割合）	最終目標値	100 %	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100 %	
	指標②（施設更新を実施した公園割合）	最終目標値	100 %	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100 %	
III 定量指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
<p>本地区は、第6次大府市総合計画の将来像である「いつまでも住み続けたいサステイナブル健康都市おおぶ」を実現するために、「人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進」を計画の目標として掲げ、公園緑地の既存ストックの活用により安全で安心して利用できる施設整備と緑のネットワークの強化を行っている。その結果、公園の安全性を高めることができ、水や緑に関する市民満足度も高くなっており予想以上の事業効果が発現している状況である。</p> <p>しかし、公園施設の劣化は年々進んでおり、公園緑地に関する市民ニーズは高くなってきていることから、引き続き、公園緑地の既存ストックの活用により施設の充実と利活用の促進を図り、健康で緑あふれるまちづくりを進める必要がある。</p> <p>また、水や緑などの自然の多さに関する満足度を高める効果が期待される緑のネットワークづくりを引き続き推進するため、緑道整備事業と歩行空間整備事業を実施する必要がある。</p>				

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	大府地区における人間（ひと）も都市（まち）も健康で緑あふれるまちづくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）	交付対象	愛知県大府市



A-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
 <トイレのバリアフリー化:10公園>
 六果園公園、大倉公園、三ツ池公園、追分公園、上救公園
 大門公園、ラシロ公園、アラタ公園、丸山公園、梶田公園

A-2 公園施設長寿命化対策支援事業
 <遊具改築:25公園>
 立合池公園、中高根公園、丸池公園、向江公園、六果園公園
 三ツ屋公園、高見公園、三ツ池公園、上救公園、大門公園
 矢戸公園、大峯公園、八百目南公園、江端公園、清蔵公園
 アラタ公園、狐山公園、丸山公園、梶田公園、茶屋公園
 若草公園、森岡平子公園、海陸庵公園、花咲台公園、神明公園

<園路及び公園施設改築:2公園>
 大府みどり公園、三ツ池公園

凡 例	
■	緑道
■	都市公園
●	A-1 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
●	A-2 公園施設長寿命化対策支援事業